ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂNEŞTI
Comuna Gălănești, str. DN2H, nr. 352, județul Suceava, cod 727280
Tel./fax. 0230-412320 e-mail primariagalanesti@yahoo.com

Nr. înreg. 4834 / 21.08.2025

Aprob,
Primar,
Mironescu Liviu

ROMÂNIA COMUNA GĂLĂNEȘTI JUDEȚUL SUCEAVA

CAIET DE SARCINI

privind furnizarea a două containere modulare în cadrul obiectivului de investiții:

„Dotare bază sportivă Academica Gălănești"

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerintelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante său altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze instituțiile competente de la care furnizorii, executanții său prestatorii pot obtine informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea stingerea incendiilor la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului care sunt în vigoare la nivel național său, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările său se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, Comuna Gălănești îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol dîn Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca flind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuie mcnționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

U.A.T. Comuna Gălănești cu sediul în comuna Gălănești, sătul Gălănești, str. Principală, nr. 352, cod poștal 727280, județul Suceava, tel 0230 412 320, fax 0230 412 320, e-mail: primariagalanesti@yahoo.com / achizitii@galanesti.ro; website: http://galanesti.ro/

Comuna Gălănești este o instituție publică cu activitate în domeniul administrației publice locale și are rolul de autoritate contractantă, conform art. 4 alin (l) dîn Legea 98/2016. Prin

compartimentul „achiziţiii publice", Comuna Gălăneşti asigură achiziţionarea dc produse, servicii şi lucrări necesare îndeplinirii activităţii, în conformitate cu legile şi normele în domeniu.

3. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIŢIEI PUBLICE

Comuna Gălăneşti are în localitate o echipă de fotbal care activează în campionatul judeţean de fotbal, nivelul Ligii a IV-a, motiv pentru care necesită asigurarea infrastructurii tehnice corespunzătoare pentru disputarea meciurilor pe teren propriu.

3.1. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

Promovarea echipei de fotbal Academica Gălăneşti din Liga a V-a în Liga a IV-a impune asigurarea unor condiţii corespunzătoare cu nivelul Ligii a IV-a, în care va activa începând cu sezonul 2025-2026. Acestea constau în dotarea bazei sportive cu 2 containere modulare având destinaţia vestiar, dintre care unul să fie echipat atât cu instalaţie electrică şi cu grup sanitar.

3.2. Factori interesaţi şi rolul acestora, dacă este cazul

U.A.T. comuna Gălăneşti, Asociaţia Club Sportiv Academica Gălăneşti.

3.3. Împarţire pe loturi: nu

4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Obiectul contractului constă în livrarea la baza sportivă din localitate a două **containere modulare de tip monobloc cu dimensiunile lungime/lăţime/înălţime: 6 x 2.4 x 2.4 / 2.5 m având destinaţia vestiar de fotbal**. Astfel, se propune încheierea unui contract de furnizare de către Comuna Gălăneşti.

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul operează valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect.

Livrarea şi instalarea a produsului se va realiza în condiţia de livrare franco-beneficiar, **până cel târziu la data de 29.08.2025**.

5. VALOAREA ESTIMATĂ ŞI COD CPV:

Valoarea estimată: 30.000 lei, fără TVA

Cod CPV: 44211100-3 - Construcţii modulare prefabricate (Rev.2)

6. INFORMAŢII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Beneficiile pe care autoritatea contractantă o să le obtină în urma derulării procedurii în vederea încheierii unui contract de furnizare sunt următoarele:

- dotarea cu 2 containere modulare având destinaţia vestiar, dintre care unul dotat cu instalaţie electrică şi grup sanitar;
- asigurarea condiţiilor moderne pentru jucători;
- îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi omologare a bazei sportive

7. DESCRIEREA PRODUSULUI SOLICITAT

Autoritatea contractantă doreşte să achiziţioneze 2 containere modulare, care sunt necesare pentru dotarea bazei sportive Academica Gălăneşti. Aceste produse trebuie să fie noi şi să respecte specificaţiile tehnice prezentate în prezentul Caiet de Sarcini. De asemenea, produsele trebuie să beneficieze de o garanţie de minimum 24 luni.

8. SPECIFICAȚII TEHNICE

a) Date tehnice

a1) Container modular monobloc alcătuit dintr-o structură metalică profilată cu pereți din panouri sandwich poliuretan cu destinația vestiar de fotbal echipat cu instalație electrică și grup sanitar

Denumire	Cantitate	Caracteristici tehnice
Container modular monobloc alcătuit dintr-o structură metalică profilată cu pereți din panouri sandwich poliuretan cu destinația vestiar de fotbal cu dimensiunile: L = 6 m L = 2.4 m H = 2.4 / 2.5 m echipat cu instalație electrică și grup sanitar	**1 buc**	**1. Descriere produs:** Containerul modular monobloc alcătuit dintr-o structură metalică profilată cu pereți din panouri sandwich poliuretan este necesar pentru desfășurarea activităților curente în cadrul bazei sportive Academica Gălănești - asigurare vestiar de fotbal, inclusiv baie/grup sanitar. Containerul trebuie să aibă următoarele dimensiuni: 7 metri lungime, 2.4 metri lățime și 2.4 / 2.5 m înălțime, cu două încăperi: cameră propriu zisă pentru vestiar și grup sanitar (1 m lungime pe 2,4 m lățime). Structură vopsită îmbinată prin șuruburi sau sudată din profile zincate late. Compartimentarea containerului va fi realizată din panou Sandwich, astfel încât să rezulte două încăperi de dimensiuni diferite: vestiarul propriu-zis și grupul sanitar, conform schiței atașate (model). Sunt necesare dotări de instalații electrice și sanitare. **Structura de rezistență:** **Structură metalică** • *structură zincată profilată la rece cu grosime de 2,5mm;* • *protecție anti rugină;* • *vopsită în două straturi: grund, vopsea poliuretanică* • *stâlpi profilați la rece din tablă zincată cu o grosime a materialului de 2,5mm* **Acoperisul** va fi format din (de la exterior la interior): • *structură zincată profilată la rece, prevăzută cu canal de drenare a apei;* • *tablă zincată dublu fălțuită (0,5mm);* • *traverse din țeavă rectangulară cu grosime de 2 mm;* • *folie anticondens* • *vată minerală,* • *panou sandwich 40 mm grosime cu spumă poliuretanică. SAU pal melaminat grosime 18 mm* **Pereții** • panou sandwich 40 mm grosime cu spumă poliuretanică **Planșeul/Podeua** va fi format din (de la exterior la interior): • tablă zincată cutată H12 (0,5mm); • lonjeroane zincate cu grosime de 2 mm; • *vată minerală de 100 mm,* • *pardoseală interioară din Pal hidrofugat de 18 mm grosime sau OSB hidrofug sau alt material similar/superior calitativ;* • *linoleum PVC minim 2 mm trafic intens si antiderapant*

		Ferestre: • *2 Ferestre din tâmplărie PVC cu dimensiuni minime 1000/1200 mm pentru vestiar și* • *1 fereastră din PVC cu dimensiuni minime 40x40 cm (sau 60 cm x 60 cm)pentru grupul sanitar* **Uși:** • ușă acces construită pe dimensiunile 99.5 x 205 cm (latime x inaltime): ușă albă din tâmplărie PVC amplasată la mijlocul peretului (pe lungime) sau pe lățime = 1 buc; • Ușă acces grup sanitar / ușă pliantă interioară (dimensiuni 100 x 203 cm - latime x inaltime) = 1 buc **Dotări:** **a) Instalație electrică** • exterior o posibilitate de racordare la rețeaua electrică - 25 A; • interior este formată din: o agrafă pentru împământare; o tensiune lucru 230 V; o 1 tablou electric cu siguranțe automate pentru fiecare circuit al celor 2 încăperi; o 1 întrerupător pentru iluminat în fiecare încăpere; o 2 lampi iluminat LED minim 2x18W (câte 1 pentru fiecare încăpere); o tablou siguranțe automate; o 3 prize simple (1 în grupul sanitar și 2 în vestiar) Racordarea construcției la instalația electrică din locație se va realiza prin intermediul unei doze externe/tablou extern de unde se poate întrerupe alimentarea ansamblului. **Racordarea construcției la instalația electrică din locație cade în sarcina autorității contractante.** **Cablul de alimentare va fi pozat în pământ până la tabloul de racordare la rețeaua electrică existentă în amplasament. Săparea șanțului pentru pozarea cablului cade în sarcina autorității contractante.** **b) Instalație sanitară / baie / grup sanitar** boiler electric 120 l = 1 buc chiuvetă = 1 buc sistem de duș (baterie duș cu ieșire verticală, bară duș, para duș, cap duș, furtun și savonieră) = 2-3 buc **c) Alimentare cu apă** instalația interioară de apă va fi realizată din conducte P.P.R. sudate prin polifuziune, montate aparent pe pereții containerelor, racordarea pe exteriorul containerului urmând a fi executată în functie de conditiile existente la amplasament, cu montaj care să asigure protectia împotriva înghețului. Se acceptă și alte variante de alimentare cu apă / racord, funcție de condițiile amplasamentului. Autoritatea contractantă asigură distribuția apei până la locul de amplasare al containerului. **d) Canalizarea** instalatia interioară de canalizare va fi realizată din conducte de pp pentru canalizare (cu inel/garnitură de etansare), dimensionate corespunzător dușurilor, interconectate în mod etanș racordarea pe exteriorul containerului urmând a fi executată în functie de conditiile existente la amplasament, cu

		montaj care să asigure protectia împotriva înghețului. Se acceptă și alte variante pentru execuția canalizării, funcție de condițiile amplasamentului. Autoritatea contractantă asigură suport pentru execuția canalizării.

A2) Container modular monobloc alcătuit dintr-o structură metalică profilată cu pereți din panouri sandwich poliuretan cu destinația vestiar de fotbal

Denumire	Cantitate	Caracteristici tehnice
Container modular monobloc alcătuit dintr-o structură metalică profilată cu pereți din panouri sandwich poliuretan cu destinația vestiar de fotbal **cu dimensiunile:** **L = 6 m** **L = 2.4 m** **H = 2.4 / 2.5 m**	**1 buc**	**1. Descriere produs:** Containerul modular monobloc alcătuit dintr-o structură metalică profilată cu pereți din panouri sandwich poliuretan este necesar pentru desfășurarea activităților curente în cadrul bazei sportive Academica Gălănești - asigurare vestiar de fotbal, inclusiv baie/grup sanitar. Containerul trebuie să aibă următoarele dimensiuni: 7 metri lungime, 2.4 metri lățime și 2.4 / 2.5 m înălțime. Structură vopsită îmbinată prin șuruburi sau sudată din profile zincate late. **Structura de rezistență:** **Structură metalică** • *structură zincată profilată la rece cu grosime de 2,5mm;* • *protecție anti rugină;* • *vopsită în două straturi: grund, vopsea poliuretanică* • *stâlpi profilați la rece din tablă zincată cu o grosime a materialului de 2,5mm* **Acoperisul** va fi format din (de la exterior la interior): • *structură zincată profilată la rece, prevăzută cu canal de drenare a apei;* • *tablă zincată dublu fălțuită (0,5mm);* • *traverse din țeavă rectangulară cu grosime de 2 mm;* • *folie anticondens* • *vată minerală,* • *panou sandwich 40 mm grosime cu spumă poliuretanică.SAU pal melaminat grosime 18 mm* **Pereții** • *panou sandwich 40 mm grosime cu spumă poliuretanică* **Planșeul/Podeua** va fi format din (de la exterior la interior): • *tablă zincată cutată H12 (0,5mm);* • *lonjeroane zincate cu grosime de 2 mm;* • *vată minerală de 100 mm,* • *pardoseală interioară din Pal hidrofugat de 18 mm grosime sau OSB hidrofug sau alt material similar/superior calitativ;* • *linoleum PVC minim 2 mm trafic intens si antiderapant* **Ferestre:** • *2 Ferestre din tâmplărie PVC cu dimensiuni minime 1000/1200 mm pentru vestiar și* **Uși:** • *ușă acces construită pe dimensiunile 99.5 x 205 cm (latime x inaltime): ușă albă din tâmplărie PVC amplasată la mijlocul peretului (pe lungime) = 1 buc;*

Notă!

Furnizorul are dreptul de a vizita amplasamentul beneficiarului pentru a vizualiza amplasamentul propus pentru poziționarea produsului, posibilitățile de adaptare constructivă, funcționale de gabarit.

Furnizorul va asigura instruirea persoanelor desemnate de beneficiar la instalare, precum sub forma de intrucțiuni si proceduri specifice, în vederea exploatării si întreținerii în condiții optime.

Alte cerințe:

Toate specificațiile tehnice și funcționale din prezenta fișă sunt obligatorii.

Orice alte caracteristici tehnice si functionale superioare specifice echipamentelor nementionate mai sus pot fi oferite ca opțiuni. Spre exemplu se acceptă înălțime de 2.4 m.

Furnizorul va asigura fără alte costuri suplimentare transportul și amplasarea întregului sistem la unitatea beneficiară - baza sportivă Academica Gălănești: *47.908791, 25.793428.*

b) Lista serviciilor

Nr. crt.	Denumire	Observaţii
1	Transportul pieselor componente și ale accesoriilor la locul montajului	Până la sediul bazei sportive, comuna Gălănești, județul Suceava
2	Testele de funcţionare efectuate la recepţie	Punerea în funcţiune este în sarcina furnizorului şi se face la sediul beneficiarului, concomitent cu instruirea personalului de deservire desemnat. Recepţia, respectiv întocmirea procesului verbal de recepţie se va face la sediul beneficiarului, după efectuarea unui test de funcţionare. Se vor testa toate funcţiunile containerului şi toate caractersticile solicitate în Caietul de Sarcini.
3	Service-ul din perioada de garanţie	Garanţie produs minimum ***24 luni.*** Perioada de garanţie va începe de la data încheierii procesului verbal de recepţie şi punerea în funcţiune a containerului. În perioada de garanţie, durata de intervenţie pentru constatarea unei defecţiuni este de maxim 72 ore de la notificarea scrisă/telefonică a achizitorului, durata de soluţionare a defecţiunii este de cel mult 5 zile lucrătoare de la constatarea ei.

Vor fi acceptate ofertele de produse având caracteristicile cel puţin la nivelul celor minime solicitate sau superioare acestora.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate în Caietul de sarcini atrage declararea neconformității ofertei.

Produsele ofertate trebuie să îndeplinească toate standardele şi cerinţele astfel încat utilizarea acestora să se poată face conform legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor de utilizare impuse de instituţiile care reglementează aceasta. Lipsa îndeplinirii uneia dintre condiţiile de utilizare, care duce la imposibilitatea utilizării echipamentului, va califica oferta ca fiind neconformă.

Orice specificaţie tehnică stabilită prin trimitere la standarde naţionale/internaţionale sau care indică o anumită sursă, origine, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, etc. este menţionată numai pentru a descrie suficient de precis şi de inteligibil obiectul contractului şi nu are ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea "sau echivalent".

9. GARANȚIE

Durata garanţiei pentru toate produsele solicitate este de minimum 24 luni de la data efectuării recepţiei.

Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei;
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional;
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente, care fac obiectul garanției;
- înlocuirea părţilor defecte, care fac obiectul garanției;
- despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
- instalarea în starea iniţială;
- testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
- repunerea în funcţiune.

10. CONDIȚII DE LIVRARE, ETICHETARE, AMBALARE ȘI TRANSPORT

Transportul, descărcarea, instalarea și manipularea se va asigura de firma ofertantă.

Livrarea containerului/pieselor componente se va face de către furnizor la beneficiar, respectiv la baza sportivă Academica Gălănești din comuna Gălănești, județul Suceava, în cantitățile solicitate de catre beneficiar.

Nr crt.	Denumire produs	UM	Cantitate
1	Container modular alcătuit dintr-o structură metalică profilată cu pereți din panouri sandwich poliuretan cu destinația vestiar de fotbal	buc	2

Termenul de livrare și montaj este până cel târziu la data de 29.08.20.25. Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul/echipamentul este pus în funcţiune şi funcţionează la parametrii agreaţi şi este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la sediul Autorității contractante. Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

11. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepţia cantitativ-calitativă se va face în prezenţa ambelor părţi, prin intermediul proceselor verbale de recepţie cantitativ-calitativă semnate de ambele părţi.

Livrarea şi recepţia se va face în timpul orelor de lucru: de luni până vineri între orele 08.00-16.00.

Recepţia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant şi Autoritatea contractantă. Recepţia se va realiza după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor şi, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepţie calitativă va include unul din următoarele rezultate:

-acceptat;

-acceptat cu observaţii minore;

-acceptat cu rezerve;

-refuzat.

În cazul în care unele produse nu corespund calitativ, autoritatea contractantă are dreptul să respingă produsele respective iar operatorul economic semnatar al contractului are obligaţia de a

înlocui într-un termen de maximum 5 zile produsele refuzate, respectiv de a completa lipsurile constatate.

12. INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, TESTARE

Contractantul va livra echipamentul la locul de livrare indicat de Autoritatea contractantă.

Odată ce produsul este livrat, contractantul va realiza apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru aasigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Autoritatea contractantă va efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere prezența eventual funcționarea tuturor elementelor descrise în prezentul caiet de sarcini. Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii funcționali agreați.

13. INSTRUIRE PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștiințele necesare pentru a opera produsul.

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional.

Conţinutul sesiunii de instruire pe care Autoritatea contractantă le solicită de la Contractant include, însă fără a se limita la: înţelegerea diferitelor componente ale produsului; înţelegerea tuturor funcţionalităţilor; operarea produsului; informaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor şi diagnosticare de bază; etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorităţii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi propusă de contractant în funcţie de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii. Sesiunea de instruire se va desfăşura în limba română.

14. SUPORT TEHNIC

Pe toată durata contractului, în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic. **Perioada de garanție este de minimum 24 de luni de la data semnării procesului verbal de receptie.**

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.

Nivelurile de prioritate sunt:

1) Urgent - incidentul are impact major asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea activitătii Autorității contractante.
2) Critic - impact semnificativ asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autoritătii contractante. Nici o solutie alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.
3) Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor functionalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea functionaliăților
4) Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității contractante.

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor dc suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent" intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării până la remedierea definitivă aproblemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:

- ✓ Nivel prioritar urgent – raspuns in 8 ore – implementare 16 ore – rezolvare 24 ore
- ✓ Nivel prioritar critic – raspuns in 8 ore – implementare 24 ore – rezolvare 36 ore
- ✓ Nivel prioritar major – raspuns in 16 ore – implementare 36 ore – rezolvare 72 ore
- ✓ Nivel prioritar minor – raspuns in 24 ore – implementare 24 ore – rezolvare 72 ore

15. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minime și eliminatorii pentru toți ofertanții; neîndeplinirea unei singure cerințe din cele de mai jos menționate atrage respingerea ofertei prin declararea ei ca neconformă potrivit prevederilor art. 215 alin. (5) din Lega 98/2016 și a art. 137 alin (3) lit. (a) din HG 395/2016 cu toate modificările și completările ulterioare.

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- *Factura fiscală și procesul-verbal de recepție și punere în funcțiune;*
- *certificatul de calitate și garanție;*
- *declarația de conformitate;*
- *cărțile tehnice ale echipamentelor;*

Toate documentele care însoțesc produsul vor fi prezentate în limba română.

16. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire: *prețul cel mai scăzut*

Justificarea alegerii criteriului de atribuire:

În temeiul art. 187 alin. (3) lit. d) si alin. (31) din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile Instrucțiunii ANAP din 11.062018 propunem ca si criteriu de atribuire a contractului, "prețul cel mai scăzut", deoarece acesta este obiectiv, cuantificabil si permite autorității contractante să obțină cel mai mic preț pe care i-ș poate oferi piața.

Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

17. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata în favoarea Contractantului se va efectua în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original / e-facturii și semnarea de ambele părți a procesului verbal de recepție cantitativ-calitativă.

Plățile care urmează a fi realizate în cadrul prezentului contract vor fi efectuate numai prin virament bancar, în baza unui cont deschis la trezorerie.

Contractantul va emite e-factura pentru produsele livrate. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Factura va fi trimisă în original la adresa sediului Autorității contractante.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate și garanție;
b) declarația de conformitate;
c) cărțile tehnice ale echipamentelor;

Toate documentele care însoţesc produsul vor fi prezentate în limba română.

18. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ŞI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii.

Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la condiţiile privind sănătatea şi securitatea muncii se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

Alte instituţii de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările din domeniile mediului, social şi al muncii: Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Întocmit,

Consilier achiziții publice,

Horodnic Kasilică-Dănuț